

굴삭기 안전점검표

[차량번호 :]

구분	굴삭기 점검 내용	점검 결과
작업 계획서	작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	작업계획서 작성 적정여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부 [3톤미만 : 소형건설기계 조종교육 이수, 3톤이상 : 건설기계조종사면허]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
안전장치 설치 및 사용상태	버킷 유압커플러 이탈방지장치(안전핀) 체결상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	후진경보장치 및 후방카메라 작동상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	소화기 및 고임목 구비·사용상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
굴착작업 운행의 안전성	운전자의 시야 확보 [전면 유리상태 및 후사경 설치상태]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
안전작업을 위한 준수사항	정기검사 실시여부(3톤 이상)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인 (작업반경내 관계근로자와 접근통제조치 등)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	상·하 동시작업 금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	버킷에 근로자 탑승금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	노폭의 유지, 노건(굴착면, 경사면 포함) 무너짐 방지 및 지반 침하방지조치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	운전원이 운전석 이탈 시 버킷을 지상에 내려놓기	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	양중 및 운반·하역작업 사용금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

1. 텐데이블, 선회기어 등의 볼트·너트 및 각종 체결핀류 체결 상태는 정기적 점검 실시
2. 붐, 암, 버킷 등의 변형 및 손상여부, 밸브·실린더 누유상태 등은 수시로 점검 후 작업 실시

트럭류 안전점검표

[차량번호 :]

구분	트럭류 점검 내용	점검 결과		
작업 계획서	작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	작업계획서 작성 적정여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	<table border="1"> <tr> <td>덤프트럭</td> <td>1종 대형면허 소지, 건설기계조종사면허 발급</td> </tr> <tr> <td>화물자동차</td> <td>1종 대형면허[12톤 이상], 1종 보통면허[12톤 미만]</td> </tr> </table>		덤프트럭	1종 대형면허 소지, 건설기계조종사면허 발급
덤프트럭	1종 대형면허 소지, 건설기계조종사면허 발급			
화물자동차	1종 대형면허[12톤 이상], 1종 보통면허[12톤 미만]			
안전장치 설치 및 사용상태	후진경보장치 및 후방카메라 작동상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	전조등과 후미등 점등상태 및 혼(Horn) 작동상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	수리·점검 시 하강방지용 안전블록 설치여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	소화기 및 고임목 구비·사용상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
화물적재 및 운행의 안전성	적재함 덮개 설치 및 상승 및 하강 시 경고음 작동상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	운전자의 시야 확보 [전면 유리상태 및 후사경 설치상태]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
안전운행을 위한 준수사항	정기검사 실시여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	운전자 이탈 시 주행 및 이탈방지조치 [경사면인 경우 고임목 설치]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	현장 내 제한속도 표시 및 준수	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	운전자가 볼 수 있는 위치에 유도자(신호수) 배치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	가설도로 단부 다이크(토사 등) 설치 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	작업장내 장비 운행로와 근로자 통행로 구분 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
노폭의 유지, 노건(굴착면, 경사면 포함) 무너짐 방지 및 지반 침하방지조치	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정			

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

1. 덤프장치 점검시 안전조치 준수(안전대 받침사용, 후륜 전후 고임대 설치 등)
2. 덤프 실린더 연결부, 실린더 베이스 고정부, 유압 라인, 안전받침대 상태 등은 수시로 점검 후 작업 실시

이동식크레인 안전점검표

[차량번호 : _____]

구분	이동식크레인 점검내용	점검결과		
작업 계획서	작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	작업계획서 작성 적정여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">기종기</td> <td>건설기계조종사면허</td> </tr> <tr> <td>차량탑재형 이동식크레인</td> <td>1종 대형면허[12톤 이상], 1종 보통면허[12톤 미만]</td> </tr> </table>		기종기	건설기계조종사면허
기종기	건설기계조종사면허			
차량탑재형 이동식크레인	1종 대형면허[12톤 이상], 1종 보통면허[12톤 미만]			
안전장치 설치 및 사용상태	권과방지장치, 과부하방지장치 등 작동상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	혹 해지장치 설치상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
화물양중 작업의 안전성	크레인 제원표 및 작업범위도* 부착 상태 [*작업범위도 : 가로축은 작업반경, 세로축은 인양높이를 나타낸 것]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	줄걸이 용구 외관상태 [슬링, 사클, 턴버클, 혹, 블록, 와이어로프 등]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	아웃트리거 설치상태 [견고한 지반, 지반 침하방지조치 및 받침대 확보]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
안전작업을 위한 준수사항	정기검사(기종기) 또는 안전검사(차량탑재형 이동식크레인) 실시여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인 (작업반경내 관계근로자의 접근통제조치 등)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	줄걸이 작업안전(체결방법, 안전울 등) 확인	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	상·하 동시작업 금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	이동식크레인 붐에 불법 탑승설비 부착 유무	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		
	충전전로 인근 작업 시 이격거리유지 등 안전조치 유무	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정		

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

1. 붐 인입·인출 내부 와이어로프, 선회장치 하단 고정볼트는 구조상 확인이 불가하므로 정기적인 점검 실시
2. 차량 전도 등 사고방지를 위해 작업범위도 이내에서 작업 및 정격하중보다 낮은 인양하중으로 작업 실시

고소작업대(차량탑재형) 안전점검표

[차량번호 : _____]

구분	고소작업대(차량탑재형) 점검내용	점검결과
작업 계획서	작업장의 지형, 지반 등 사전조사 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	작업계획서 작성 적정여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
운전자격 적정여부	운전원 면허 자격 여부 [10톤미만 : 1종 보통면허, 10톤이상 : 1종 대형면허]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
안전장치 설치 및 사용상태	작업대 고정볼트 체결 및 안전난간 설치상태 [작업대 탑승작업 시 안전대 사용]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	붐 인출와이어로프의 직경감소, 변형 등 손상여부 확인	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	소화기 및 고임목 구비·사용상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
작업운영의 안전성	운전석 조작장치 및 제동장치 등 작동상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	아웃트리거 설치상태 [견고한 지반, 지반 침하방지조치 및 받침대 확보]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
안전작업을 위한 준수사항	안전검사 실시여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	상·하 동시작업 금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	양중 및 운반·하역작업 사용금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인 (작업반경내 관계근로자의 접근통제조치 등)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	고소작업차 정격하중 준수 및 방호장치 임의해제 금지 [허용 작업반경 초과 사용금지]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	충전전로 인근 작업 시 이격거리유지 등 안전조치 유무	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

1. 선회장치 하단 고정볼트는 구조상 확인이 불가하므로 정기적인 점검 및 정격하중 이내에서 작업 실시
2. 작업대 모든 측면에는 낙하추락 사고 방지를 위해 안전난간 설치 및 안전대 착용 후 작업 실시

지게차 안전점검표

[차량번호 : _____]

구분	지게차 점검 내용	점검 결과
작업 계획서	작업계획서 작성 적정여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
운전자격 적정여부	운전원 자격·면허 적정 여부 [3톤 이상 : 건설기계조종사면허, 3톤 미만 : 소형건설기계조종교육 이수]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
안전장치 설치 및 사용상태	좌석안전띠 설치 및 착용상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	전조등 및 후미등 점등상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	헤드가드 및 백레스트 설치상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	후방확인장치 설치상태 [후사경, 룸미러, 후방경보장치, 후방카메라 등]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	소화기 및 고임목 구비·사용상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
운전목적외 사용금지	포크 위 작업발판으로 사용금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
화물적재 및 운행의 안전성	화물 적재상태 및 운전자의 시야 확보 상태 [화물 과다 적재, 포크 과다 상승 상태]	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	포크에 화물을 매단 상태에서 운행(급선회) 금지	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	급선회 방지를 위하여 핸들 노브(Knob) 제거 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
안전운행을 위한 준수사항	정기검사 실시여부(3톤 이상)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	유도자 및 신호수 배치(작업지휘자) 유무 확인 (운행경로내 관계근로자의 출입통제조치 여부 확인)	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	화물을 적재하고 경사지 오를 경우 전진주행, 내려갈 경우 후진주행 준수	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	사업장내 제한속도 지정 및 준수 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정
	승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행(금지) 여부	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부적정

점검결과 주요 조치 요구사항

(주의사항)

1. 운전자는 다음사항을 준수하여 운전(안전벨트 착용, 제한속도 유지, 급선회 금지, 면허소지자만 운전)

2. 포크 하부에서 유지·보수작업을 할 때에는 포크가 불시에 내려오지 않도록 안전블럭 등 안전조치 후 작업 실시